

보상 추진 내역

☐ 도로보상

(22. 1. 12. 기준 : 건 / 백만원)

사 업 명	누 계 (전체)			2021년			열람· 공고일	보 상 개시일	재 결 신청일	수 용 개시일	비고
	실적/대상		보상율	실적 / 대상		보상율					
	물건	보상비		물건	보상비						
총 계 (22개소)											
18개소	1,042 /3,257	133,368 /423,944	31.99	278 /3,425	29,359 /269,026	8.11					
검단산업단지~ 검단IC간 도로개설공사	272 /272	44,495 /44,495	100	2 /2	43 /43	100	(오류동 구간) 17.03.28.	(오류동 구간) 17.09.05	(1차) 17.12.19.	(1차) 18.07.04.	완료
									(2차) 18.02.13.	(2차) 18.08.08.	
									(3차) 18.08.03.	(3차) 19.05.08.	
									(4차) 19.10.24.	(4차) 20.06.03.	
									(5차) 20.01.30.	(5차) 20.06.03.	
									(6차) 20.11.16.	(6차) 21.05.06.	
							(김포 구간) 18.06.04.	(김포구간) 18.10.18.	-	-	
금곡동~대곡동간 도로개설공사	0 /541	0 /822,241	-	0 /541	0 /822,241	0					
국지도84호선 (길상~선원) 도로개설공사	499 /994	31,147 /35,516	50.2	172 /317	8,775 /13,092	53.9	(보상1차) 17.08.21.	17.11.29.	(1차) 18.02.21.	(1차)(2차) 19.01.30.	
									(2차) 18.03.27.		
									(3차) 19.05.10.	(3차) 19.10.30.	
							(보상2차) 18.12.24.	19.08.23.	(1차) 20.01.10.	(1차) 20.05.06.	
									(2차) 20.02.18.	(2차) 20.07.01.	
							(보상3차) 20.01.09.	20.04.29.	(1차) 20.07.14.	(1차) 21.02.03.	
									(2차) 20.10.29.	(2차) 20.07.07.	
(보상4차) 20.12.09.	21.05.31.	21.08.19.									
(보상5차) 21.10.18.											
소래로 및 소래대교 확장공사(1단계)	4 /9	89 /1,445	44.4	0 /5	무상 귀속 협의중	0	18.05.30.	18.06.01.	-	-	

사 업 명	누 계 (전체)			2021년			열람 · 공고일	보 상 개시일	재 결 신청일	수 용 개시일	비고
	실적/대상		보상율	실적 / 대상		보상율					
	물건	보상비		물건	보상비						
			(%)			(%)					
검단산업단지 ~검단우회도로간 도로확장공사	188 /199	36,884 /38,793	94.4	34 /45	3,110 /5,019	75.5	(영길동 구간) 19.02.14.	(영길동 구간) 19.07.15.	(1차) 19.12.24. (1차추가) 20.01.21.	(1차) 20.06.03. (1차추가) 20.06.03.	
							(오류동 구간) 19.08.27.	(오류동 구간) 20.02.10.	(2차) 20.05.04. (3차) 20.06.08.	(2차) 20.10.05. (3차) 20.12.09.	
									(4차) 20.10.15.	(4차) 21.05.06.	
									추가 물건 19.02.14.	21.05.18.	(5차) 21.08.26.
원창동 봉수대로501번길 도로개설공사	0 /236	0 /23,200	0	0 /236	0 /23,200	0	21.02.10.				
봉수대로 확장공사	0 /465	0 /19,400	0	0 /465	0 19,400	0	21.11.19.				
봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	37/37	5.136 /5.136	100	37/37	5.136 /5.136	100	18.05.14.	19.02.18.	19.05.27.	20.01.02	완료
소암마을~대건고교간 도로개설공사	8 /22	2,256 /7,350	36.3	8 /22	2,256 /3,813	36.3	20.12.07.	(터널 외) 21.05.17.	(조속) 21.08.12. (일반) 21.08.26.		
								(터널구간) 21.10.예정	-		
건설기술교육원 앞 도로확장공사	4 /14	246 /10,200	28.5	4 /14	246 /10,200	28.5	21.01.08.	21.06.18.	21.08.30.		
청라지구~북항간 (대로1-17호선) 연결도로 건설공사	0 /9	0 /1,300	0	0 /9	0 /1,300	0	21.03.22.	21.06.18.	21.09.08.		
검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사(1차)	0 /155	0 /26,400(계획)	0	0 /155	0 /4,770	0					
영종해안순환도로 개설공사	21 /76	9,836 /37,546	27.6	21 /76	9,836 /37,546	27.6	21.04.26.				
산곡동 마장로 삼거리 교차로 개선공사	0 /15	0 /3,144	0	0 /15	0 /3,144	0	21.04.19.	21.08.20.	21.11.9.		
드림로~원당대로간 도로개설공사	0 /37	0 /16,726	0	0 /38	0 /16,726	0	21.07.19.				
독배로 도로구조개선사업	1 /1	70 /264	100	1 /1	70 /264	100	21.08.17.	21.10.21.			완료
아암대로~KT송도지시간 도로개설공사	0 /58	0 /19,874	0	0 /58	0 /19,874	0					
우회고가 정비공사	8 /120	3,279 /50,205	7	8 /8	3,279 /3,279	100					2차
계획 중 : 4개소	0 /228	0 /23,252(계획)									
국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	0 /148	0 /13,688									
북항로(대1-7호선) 확장공사	0 /9	0 /2,615(계획)									
영종~신도 평화도로 건설공사	0 /71	0 /7,009									
송인지하차도 및 연결도로 개설공사	설계변경 시 의뢰예정										

하천보상

(22. 1. 12. 기준, 건 / 백만원)

사 업 명	누 계 (전체)			2021			열 람 공고일	보 상 개시일	재 결 신청일	수 용 개시일	비고
	실적/대상		보상율 (%)	실적/대상		보상율 (%)					
	물건	보상비		물건	보상비						
진행 중 : 3개소	254 /274	10,229 /11,466	92.7	231 /274	9,097 /11,466	79.3					
운연천 수해상습지 개선공사	24 /55	1,566 /3,805	43.6%	24 /55	1,566 /3,805	43.6%	21.03.09	21.06.22	(1차) 21.08.26.		
									(2차) 21.09.27.		
동락천 수해상습지 개선공사	184 /185	6,061 /6,061	98.9%	184 /185	6,061 /6,061	99.9%	18.07.30	19.01.21.	(1차) 19.03.20.	(1차) 19.10.02.	
							(추가분-2건 20.11.19	21.02.23.	(2차) 19.05.21.	(2차) 19.12.04.	
										21.04.15.	22.02.03.
심곡천 수해상습지 개선공사	46 /46	2,599	100	46 /46	2,599	100	20.07.09.	20.10.30.	20.12.21.	21.07.07.	완료