

70. 워터프런트 조기 착공

▶ 신규여부 신규 **계속** ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 수순환체계 구축을 통한 치수 안전성 확보, 수질개선 및 친수공간 조성을 위한 송도 워터프런트 조성사업 조속 추진
- (1-2단계) 공사 착공(2023.), (2단계) 공사 착공(2025.)

○ 정책개요

- 규 모 : 총 길이 21.17km, 수로 폭 40~500m
- 총사업비 : 6,215억 원(11공구 별도 추진)
- 주요시설 : 연결수로, 수문, 유수지, 교량, 공원, 준설 등
- 사업기간 : 2012. ~ 2027.

○ 추진실적

- 2022. 6. : 준공 (1-1단계)
- 2022. 7. : 타당성조사 (2단계)
- 2022.10. : 지방재정투자심사 (2단계)
- 2022.10. : 실시설계VE (1-2단계)

○ 향후 추진계획

- 2023. ~ 2025. : 1-2단계 건설공사 시행
- 2023. ~ 2024. : 2단계 개발계획 변경, 기본 및 실시설계 용역
- 2025. ~ 2027. : 2단계 건설공사 시행

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1-2단계 실시설계	██████████																			
1-2단계 건설공사					(착공)								(준공)							
2단계 개발계획 및 실시계획 변경					██████████															
2단계 기본 및 실시설계					██████████															
2단계 건설공사													██████████				(착공)			

● **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
1-2단계	%	100	20 실시설계	50 착공	75 공사	100 준공	
2단계	%	100	10 투자심사	20 설계용역	50 설계용역	100 착공	공사

● **재정투자**

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	5,505	4,549	58	705	841	1,857	1,088	956
국비								
시비	5,505	4,549	58	705	841	1,857	1,088	956
군구비								
민자								
기타								

● **중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)**

- (권한) 토지이용계획 변경에 따른 개발계획 및 실시계획 변경(산자부)
- (권한) 공유수면 매립 기본계획 반영 등(해수부)

○ **미래의 모습(기대효과)**

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
송도국제도시 워터프런트 조성사업	저류량	364만(m ³)	→ 590만(m ³)