

보도 분류	브리핑( ) 보도자료 제공( ✓ )
보도 일시	2021. 8. 23.(월) 배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.
작 성 과	송도기반과
담 당	과장 전구식, 송도기반1팀장 박종훈, 담당 권일(032-453-7563)

## “송도 6·8공구 간선도로 건설 ‘착착’ ”

1단계 완료 이어 2단계 전 구간 개통...3단계도 2023년까지 차질 없이 마무리  
 지역 주민 교통 편의 · 송도 6 · 8공구 개발 촉진 등 기대

- 인천경제자유구역 송도국제도시 6·8공구 내 간선도로 건설이 착착 진행되고 있다.
- 총 3단계로 나눠 건설되고 있는 송도 6·8공구 도로망 구축이 1단계로 인천 대교 북측인 8공구 공사가 지난 2017년 5월 완료된데 이어 이번에 2단계 전 구간이 개통됐으며 오는 2023년 완공 예정인 3단계 공사가 차질 없이 진행되고 있다.
- 인천경제자유구역청은 6·8공구 2단계 도로 건설 구간 가운데 잔여 구간인 아카데미로 940m(힐스테이트 송도3차아파트~잭 니클라우스 골프장 방향)를 지난 20일 개통했다고 23일 밝혔다.
- 이번 잔여구간 개통은 2단계 도로건설 구간 중에서 힐스테이트레이크 송도 1,2차 아파트 입주에 맞춰 아카데미로, 아카데미로312번길 등을 연결하는 4.1km를 지난 2019년 6월 1차로 개통한데 이어 2차로 힐스테이트레이크 송도2차 아파트에서 잭니클라우스 방향 도로 등 1.7km를 올해 7월 개통한 후 남은 나머지 구간이다.

- 총 사업비 1천400억원이 투입된 2단계 전 구간이 개통되면서 송도9공구~6·8공구~3공구를 연결하는 간선도로인 아카데미로 전 구간이 연결되어 지역 주민들의 교통편의 및 송도 6·8공구 개발을 촉진시킬 것으로 기대된다.
- 인천경제청은 송도 6공구 서측 지역 3단계 도로 개설 8.4km에 대해서도 지난 2020년 7월 착공하여 차질 없이 추진, 오는 2023년까지 완료할 계획이다.
- 이에앞서 인천경제청은 1단계로 인천대교 북측인 송도 8공구 내 도로 6.8km 건설을 지난 2014년 5월 착공해 3년만인 2017년 5월 마무리한 바 있다.
- 이원재 인천경제자유구역청장은 “송도 6·8공구 도로망 개설이 순조롭게 진행되고 있다”며 “앞으로 차질없이 공사를 진행, 지역주민들의 편의를 제고하는데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.