

보상 추진 내역

□ 도로보상[진행 및 계획] : 20건(완료 4, 진행 13, 계획 3)

(23. 7. 31. 현재, 건 / 백만원)

| 사업명 | | 누 계(전구간) | | | 2022년 | | | 2023년 | | | 단계 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|
| | | 실적/대상 | | 보상율 (%) | 실적/대상 | | 보상율 (%) | 실적/대상 | | 보상율 (%) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 도로 개설 | 17개소 | 1,909 /3,109 | 311,697 /461,007 | 61 | 534 /1,331 | 115,088 /250,494 | 40 | 425 /1,313 | 77,429 /154,178 | 32 | |
| | 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사 | 272 /272 | 45,375 /45,375 | 100 | 2 /2 | 52 /52 | 100 | 12 /17 | 307 /569 | 59 | 1차 협의 (추가17건) |
| | 금곡동-대곡동간 도로개설공사 | 263 /586 | 56,523 /95,769 | 44.9 | 201 /586 | 44,727 /95,769 | 34.3 | 62 /385 | 11,796 /51,042 | 16.1 | 협의 2차 조속제결 |
| | 국지도84호선 (김상~선원) 도로개설공사 | 782 /1,050 | 41,822 /50,901 | 75.9 | 171 /317 | 8,723 /13,092 | 53.9 | 132 /348 | 5,349 /14,428 | 37.9 | 5차 보상 (2차 협의) |
| | 검단산업단지검단우회도로간 도로 확장 공사 | 200 /200 | 38,818 /38,818 | 100 | 11 /11 | 1,927 /1,927 | 100 | 1 /1 | 7 /7 | 100 | 완 료 |
| | 원창동 봉수대로501번길 도로개설공사 | 109 /147 | 19,360 /22,375 | 86.5 | 8 /147 | 147 /22,375 | 4.9 | 101 /139 | 19,213 /22,228 | 86.4 | 1-2차 이의제결 3차 협의 4차 감정평가 |
| | 봉수대로 확장공사 (1차보상) | 63 /143 | 3,459 /7,400 | 44 | - | - | - | 63 /143 | 3,459 /7,400 | 44 | 3차 협의 |
| | 소암마을~대건교교간 도로개설공사 | 24 /24 | 7,936 /7,936 | 100 | 24 /24 | 7,936 /7,936 | 100 | - | - | - | 완 료 |
| | 건설기술교육원 앞 도로확장공사 | 14 /14 | 8,752 /8,752 | 100 | 10 /10 | 8,506 /8,506 | 100 | - | - | - | 완 료 |
| | 청라지구~북항간 (대로1-17호선) 연결도로 건설공사 | 9 /9 | 2,214 /2,214 | 100 | 9 /9 | 2,214 /2,214 | 100 | - | - | - | 완 료 |
| | 검단양촌IC-봉수대로간 도로개설공사 | 0 /168 | 0 /51,913 | 0 | - | - | - | 예산확보 후 보상예정 | | | 예산확보 후 보상예정 |
| | 영종해안순환도로 개설공사 | 78 /95 | 36,103 /40,793 | 82.1 | 37 /95 | 18,010 /30,934 | 36.6 | 20 /37 | 9,082 /13,514 | 37 | 감정평가 |
| | 부평구 산곡동 마장로 삼거리~일원 교차로 개선공사 | 15 /16 | 2,990 /3,191 | 93.7 | 15 /16 | 2,990 /3,191 | 93.7 | 0 /1 | 0 /201 | - | 행정소송 |
| | 드림로~원당대로간 도로개설공사 | 34 /37 | 17,663 /20,784 | 91.8 | 20 /37 | 5,179 /20,784 | 54 | 14 /17 | 12,484 /15,593 | 82.3 | 수용제결 |
| | 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사 | 43 /65 | 30,445 /42,872 | 66.2 | 26 /64 | 14,677 /42,713 | 40.6 | 17 /39 | 15,768 /28,195 | 43.6 | 수용제결 |
| | 이승훈 역사공원 주변도로 확장공사 | 3 /13 | 237 /1,001 | 23 | 0 /13 | 0 /1,001 | 0 | 3 /13 | 237 /1,001 | 23 | 수용제결 |
| | 국지도88호선(도계~마전) 도로개설공사 | 0 /173 | 0 /13,628 | 0 | - | - | - | 0 /92 | 0 /- | | (1차보상) 감정평가 의뢰 |
| | | | | | | | | 0 /81 | 0 /- | | (2차보상) 보상계획공고 |
| | 영종-신도 평화도로 건설공사 | 0 /97 | 0 /7,285 | 0 | - | - | - | 감정평가 의뢰 | | | 감정평가 |
| | 계 획 : 3개소 | | - | - | - | | | | | | |
| 우회고가 정비사업 (개설공사2차) | | 미정 | 미정 | | | | | | | | |
| 송인지하차도 및 연결도로 개설공사 | | 설계 변경 시 의뢰예정 | | | | | | | | | |
| 봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사 | | 설계 변경 시 의뢰예정 | | | | | | | | | |

☐ 하천보상[진행 및 계획] : 2건[완료 1, 진행 1]

(23. 7. 31. 현재, 건 / 백만원)

| 사업명 | | 누 계(전구간) | | | 2022년 | | | 2023년 | | | | | | 단계 |
|------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|------------|---------|-----------|--------------------------------|---|-----|---|--------------------------------|
| | | 실적/대상 | | 보상율 (%) | 실적/대상 | | 보상율 (%) | 대상 | | 상반기 | | 하반기 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 하천정비 | 2개소 | 239 /243 | 10,150 /10,370 | 98 | 32 /32 | 2,287 /2,287 | 100 | 0 /4 | 0 /220 | - | - | - | - | |
| | 운연천 수해상습지 개선공사 | 54 /58 | 3,860 /4,080 | 93 | 31 /31 | 2,284 /2,284 | 100 | 0 /4 | 0 /220 | 감정평가 의뢰예정 (추가필지 - 4건) | - | - | - | 감정평가 의뢰예정 (추가필지 - 4건) |
| | 동락천 수해상습지 개선공사 | 185 /185 | 6,290 /6,290 | 100 | 1 /1 | 3 /3 | 100 | - | - | - | - | - | - | 완료 |

☐ 미지급용지 보상

○ 예산집행 현황

(23. 7. 31. 현재, 건 / 백만원)

| 2023년 예산 | | 집행액 | | | | | 비고 |
|----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
| 최종 예산 | 본예산 | 합계 | 손실 보상금 | 측량 수수료 | 등기 수수료 | 감정평가 수수료 | |
| 500 | 500 | 218 | 217 | - | - | 1 | ※ 2022년 계양구,서구 다수 |

☐ 수용재결 추진현황

(23. 7. 31. 현재, 건 / 백만원)

| 구분 | 재결 신청 | | 재결 확정 | | 비고 |
|-----------|-------|---------|-------|---------|--------------------------|
| | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| 도로개설 손실보상 | 707 | 128,229 | 668 | 114,872 | - 국지도84호선 도로개설공사 외 11개사업 |
| 하천 손실보상 | 103 | 3,588 | 103 | 3,310 | - 운연천 수해상습지 개선사업외 1개사업 |