

## 정책실명제 중점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	영종~청라 연결도로(제3연륙교) 건설공사		
② 사업부서	영종청라기반과	③ 담당자	과장 정창진 담당 강상훈 담당 김인식 담당자 백종욱 담당자 공정욱
④ 선정기준	7. 그 밖에 중점관리가 필요한 사업	⑤ 사업현황	진행중
⑥ 주요내용	<div>□ 사업개요</div> <div>○사업구간: 중구 중산동(시점) ~ 서구 청라동(종점)</div> <div>○사업기간: 2021. 12. ~ 2025. 12.</div> <div>○사업규모: L=4.681km, B=30m(왕복 6차로 + 편측 자전거도로 · 보도)</div> <div>○사업비: 7,320억 원</div> <div>○공구현황: 1공구(영종측,(주)한화건설), 2공구(청라측, 포스코이앤씨)</div> <div>□ 2023년도 추진실적</div> <div>○제3연륙교 적기 준공('25. 12.)을 목표로 정상 추진 중</div> <div>- 공사 공정률 41.2% 달성(1공구: 35.4%, 2공구: 47%)</div> <div>· 주경간교 제작설치, 토공, 접속교 설치</div> <div>□ 2024년도 향후계획</div> <div>○공사공정율 78% 달성</div> <div>- 사장교 주탑 완료 및 강상판 가설</div>		
〈추진실적〉			
○ 기본설계 용역(제3연륙교 최적 건설방안 마련 및 기본설계 용역)	‘15.12. ~ ‘17.12.	최정규 영종청라사업본부장 김승래 영종청라개발과장 박노열 영종청라기반담당 박두로 주무관	
○ 실시설계 용역	‘18.07. ~ ‘20.07.	최태안 영종청라사업본부장 윤문상 영종청라개발과장 박춘곤 제3연륙교담당 오영림 주무관	

○ 사업비 협약 체결 (인천시·LH·인천도시공사)	‘20.10.	박남춘 시장 이원재 경제자유구역청장 유병윤 경제자유구역차장 최태안 영종청라사업본부장 윤문상 영종청라개발과장 박춘곤 제3연륙교담당 박두로 주무관
○ 민자도로 통행료 수입 손실 보상방안 합의 (국토교통부·인천시·민자사업자)	‘20.12.	박남춘 시장 이원재 경제자유구역청장 유병윤 경제자유구역차장 최태안 영종청라사업본부장 윤문상 영종청라개발과장 박춘곤 제3연륙교담당 박두로 주무관
○ 제3연륙교 건설공사 우선시공분 착공 (3공구-물양장, 해상준설 등)	‘20.12. ~ ‘21.12.	최태안 영종청라사업본부장 천준홍 영종청라기반과장 강원덕 제3연륙교건설담당 오영립, 신용운 주무관
○ 제3연륙교 건설공사 본공사 (1·2공구) 착공	‘21.12.	최태안 영종청라사업본부장 천준홍 영종청라기반과장 박춘곤 제3연륙교정책담당 강원덕 제3연륙교건설담당 오영립, 신용운 주무관
○ 제3연륙교 관광자원화 및 야간경관 용역 진행 중 [시장 보고(9.30.), 주민설명회 (청라 10.11., 영종 11.29.)]	‘22. 2.~ ‘24. 현재	서상호 영종청라사업본부장 정창진 영종청라기반과장 강상훈 제3연륙교정책담당 김인식 제3연륙교건설담당 백종욱 주무관 공정옥 주무관
○ 제3연륙교 건설공사 정상 추진 중	‘21.12 ~ ‘24. 현재	서상호 영종청라사업본부장 정창진 영종청라기반과장 강상훈 제3연륙교정책담당 김인식 제3연륙교건설담당 백종욱 주무관 공정옥 주무관