

단위사업별 추진내역 (1)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	22년도 예산현액	향후 계획	
합 계		158건		2,290,211	770,105	662,119	857,984	
도로 건설 및 확 장	소 계	31건		1,394,908	377,053	371,715	646,140	
	영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. 2025.12.	125,084	13,755	23,224	88,105	공사 중 (8.22%)
	인천 숲길 조성사업(1공구)	L=1.8km B=50m	2021.11. 2024.12.	52,390	2,870	14,860	34,660	공사 중 (0.0%)
	신흥동 삼익아파트 ~동국제강간 도로개설공사	L=2.9km B=50~70m	2001. 3. 2025.12.	224,300	123,241	7,870	93,189	공사 중 (0.0%)
	국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. 2025. 6.	50,666	1,197	18,543	30,926	공사 중 (0.0%)
	아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. 2024. 6.	26,508	1,075	21,355	4,078	공사 중 (0.1%)
	아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. 2025. 5.	45,878	415	8,981	36,482	설계 중 (98.0%)
	농안삼거리~인천여상간 도로개설공사	L=1.18km B=4~6차로	2021. 1. 2024.12.	22,200	130	-	22,070	설계 중 (40.0%)
	검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.8km B=26.5~31m	2010. 4. 2022. 5.	70,736	64,381	6,355	-	공사 중 (97.13%)
	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. 2023. 4.	43,571	11,561	16,824	15,186	공사 중 (17.02%)
	검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. 2023. 4.	66,711	46,199	12,568	7,944	공사 중 (28.3%)
	드림로~원당대로간 도로개설공사	L=0.77km B=16.5m	2018. 5. 2023. 6.	27,356	1,022	21,533	4,801	공사 중 (11.5%)
	서구 거침도~약암리간 도로개설공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. 2024.10.	46,600	15,036	13,074	18,490	공사 중 (0.5%)
	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018.10. 2025. 4.	42,400	928	4,652	36,820	설계 중 (90.0%)
	금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. 2025.12.	128,373	1,477	57,759	69,137	공사 중 (0.0%)
	안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. 2025.12.	29,400	703	5,607	23,090	설계 중 (55.0%)
	산곡동 마장로 삼거리 일원 교차로 개선공사	L=80m B=30→96m	2020. 6. 2023.12.	3,424	22	3,142	260	22.10월 착공예정

단위사업별 추진내역 (2)

(단위 : 백만원)

구분	사업명	사업개요	사업기간	사업비				공정률
				계	기집행	22년도 예산현액	향후 계획	
도로 건설 및 확장	청라지구~북항간(대로1-17호선) 연결도로 건설공사	L=1.5km B=35m	2015. 3. 2023. 8.	41,300	9,982	14,110	17,208	공사 중 (39.21%)
	청라지구~북항간(대로1-16호선) 연결도로 건설공사	L=625m B=35m	2017.12. 2023. 5.	19,000	7,894	10,106	1,000	공사 중 (27.53%)
	북항로(대1-7호선) 확장공사	L=150m B=17→35m	2019. 7. 2022.12.	2,039	29	2,010	-	설계 중 (90.0%)
	소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017.12. 2025. 3.	29,800	2,943	7,197	19,660	공사 중 (1.0%)
	원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018. 3. 2023. 1.	29,000	2,132	26,868	-	공사 중 (1.0%)
	건설기술교육원 앞 도로확장공사	L=515m B=30m	2019. 1. 2022.12.	11,700	762	8,948	1,990	공사 중 (1.5%)
	봉수대로 확장공사	L=1.9km B=18→30m	2019. 7. 2023.12.	27,700	929	13,346	13,425	공사 중 (1.0%)
	영종해안순환도로 개설공사	L=2.99km B=15m	2019. 1. 2024.10.	45,000	12,661	16,183	16,156	공사 중 (0.1%)
	우회고가 정비사업	L=1.69km B=263~305m	2017. 8. 2023. 5.	49,109	6,820	16,916	25,373	공사 중 (0.38%)
	독배로 도로구조 개선사업	L=48m B=13m(편측)	2021. 1. 2022. 1.	183	90	93	-	공사준공 (22.3.3.)
	남항 대로 1-10호선 도로개설공사	L=135m B=35m	2019. 7. 2022.12.	8,500	66	34	8,400	설계 중 (85.0%)
	국지도 84호선 (길상~선원) 도로개설공사	L=9.4km B=17~21m	2013.11. 2025.12.	83,931	48,315	17,187	18,429	공사 중 (21.09%)
	공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	L=0.25~1.37km B=7~14차로	2021. 7. 2023.12.	30,240	324	176	29,740	설계 중 (23.0%)
	이승훈 역사공원 주변 도로 확장공사	L=410m B=3.25~7m	2021. 3. 2022.12.	1,809	30	1,779	-	설계 중 (80.0%)
	용유역~잠진도 도로개설공사	L=402m B=25m	2017.11. 2023.12.	10,000	64	415	9,521	설계 중 (50.0%)

단위사업별 추진내역 (3)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	22년도 예산현액	향후 계획	
하 수 · 하 천 건 설 사 업	소 계	5건		85,052	38,419	22,799	23,834	
	교산천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=3.2km	2015. 6. ~ 2023.11.	26,068	11,506	4,176	10,386	공사 중 (37.0%)
	동락천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.9km	2014. 8. ~ 2024. 1.	26,706	13,436	6,106	7,164	공사 중 (47.0%)
	심곡천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=0.71km	2018. 5. ~ 2022. 3.	6,876	5,328	1,548	-	공사준공 (100%)
	운연천 수해상습지 개선사업	하도정비 L=2.69km	2017. 8. ~ 2022.11.	18,744	8,032	9,744	968	공사 중 (38.1%)
	가좌 고농도하수 차집관로 설치공사	D=700-1,600mm L=1.8km	2018. 6. ~ 2023.12.	6,658	117	1,225	5,316	설계 중 (58%)
토 지 구 획 정 리 사 업	소 계	3건		340,963	333,754	7,209	-	
	마전지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=607,143m ²	2001. 1. ~ 2021. 4.	180,149	176,285	3,864	-	환지처분 (21.4.12.)
	불로2지구 토지구획정리사업 (불로1지구 예산포함)	기반시설조성 A=75,119m ²	2001. 1. ~ 2022. 3.	51,079	48,606	2,473	-	환지처분 (22.3.28.)
	오류지구 토지구획정리사업	기반시설조성 A=668,414m ²	2006. 2. ~ 2018. 4.	109,735	108,863	872	-	환지처분 (18.4.30.)