

## 16-1. 제2영흥대교 건설

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

### ○ 정책목표

- 영흥도 주민들의 교통불편 해소를 위한 제2영흥대교 건설 조속 추진
  - 사전타당성조사, 타당성평가 및 기본계획 수립 등 행정절차 이행

### ○ 정책개요

- 사업구간 : 인천시 옹진군 영흥면~경기도 안산시 대부동
- 사업규모 : L=13km(교량 5.5km, 접속도로 7.5km), B=2차로
- 사업기간 : 2022.~2030.
- 총사업비 : 2,398억원(교량 구간 개략사업비)

### ○ 추진실적

- 2022. 1. : 「제2영흥대교 건설 타당성평가 및 기본계획 용역」방침 수립
- 2022. 5. : 용역 착수
  - (개요) 2022. 5.~2024. 1., 856백만원(일반회계), (주)삼보기술단 외 2개사
  - (내용) <sup>1단계</sup>사전타당성조사 ⇒ <sup>2단계</sup>타당성평가 ⇒ <sup>3단계</sup>기본계획
  - \* 현재 제2영흥대교 신설 등 다양한 노선(안) 및 타당성 검토 중

### ○ 향후 추진계획

- 2023. 상반기 : 사전타당성조사 완료
- 2023. 하반기 : 타당성평가 및 기본계획 수립
- 2026. 하반기 : 기본 및 실시설계 시행

#### ● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전타당성조사					■															
타당성평가(타당성조사)									■											
기본계획 수립													■							
기본 및 실시설계																	■			

● **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행정절차 추진	%	100		30 사전타당성 조사 완료	60 타당성평가	80 기본계획	100 기본 및 실시설계

● **재정투자**

(단위:억원)

구분	계	기투자	소계	임기내					임기후 (2027년)
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	2,398		87	2		7		78	2,311
국비									
시비	2,398		87	2		7		78	2,311
군구비									
민자									
기타									

● **중앙정부(타기관)의 협조(제도,재정,권한)**

- (안산시) 사업추진(노선 협의\*, 주민 이해·설득\*\* 등) 관련 협조

\* 사전 협의 없이 인천시가 일방적으로 발표한 제2영흥대교 건설 반대

\*\* 대부도 주민들은 제2영흥대교 건설 반대 및 대부도 내 기존도로(대선로) 확장 요구

○ **미래의 모습(기대효과)**

정책사업명	지표	2022년	변화된 인천	2030년
인천 남동구 소래대교~영흥도	소요시간	78분	→	60분

