

21. 화수부두-만석부두-북성포구 연결 친수공간 조성으로 활성화

▶ 신규여부 신규 [계속](#) ▶ 사업시기 [임기내](#) 임기후 ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) 국가 민간

○ 정책목표

- 만석·화수부두 및 북성포구 일대 해안을 유럽식 거리와 암스테르담식 주민 친화적인 수변도시 조성

○ 정책개요

- 현 황

- 만석·화수 해안산책로 1단계·2단계 완료, 3단계 정지
※3단계 사업은 사업구간내 수리조선소 이전문제로 사업추진 어려움
- 만석·화수 해안산책로 3단계 추진관련 선박수리조선단지 이전 용역중
- 북성포구 매립공사 준공('22.1)

- 사업개요

- 사업지역 : 만석·화수부두, 북성포구 주변 친수공간
- 사업규모 : 만석·화수부두 해안산책로(L=4,720m)
북성포구 공유수면 매립 (A=76,010㎡(중구 18,450㎡, 동구 57,560㎡))
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년

○ 추진실적

- '18.01. : 북성포구 매립 실시계획인가 및 공사 착공(해수청)
- '18.09. : 만석·화수 해안산책로 조성계획 수립(동구청)
- '18.09. : 2019 ~ 2023 중기지방재정계획 반영
- '19.06. : 1단계 실시설계용역 착수
- '20.04. : 2단계 실시설계 및 도시관리계획용역 착수
- '21.05. : 1단계 사업준공, 2단계 실시설계용역 준공 및 공사착공
- '22.01. : 2단계 사업준공
- '22.01. : 북성포구 매립공사 준공(해수청)

○ 향후 추진계획

- 만석·화수부두 해안산책로 3단계 추진
 - 인천 선박수리조선단지 이전 타당성 검토 용역 추진
- 북성포구 매립지 상부 기반공사 추진(인천해수청)

• 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
만석·화수부두 해안산책로 공사	[Progress bar]																			
북성포구 매립지 기반공사	[Progress bar]																			
선박수리조선단지 이전타당성 검토용역	[Progress bar]																			

• 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
만석·화수부두 해안산책로 공사	%	100	85	85	90	95	100
북성포구 매립지 기반공사	%	100			30	60	100
선박수리조선단지 이전타당성 검토용역	%	100	100				

• 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	342.8	178.8	0.8		40	60	78	164
국비	160	160			40	60	60	
시비	0.8	0.8	0.8					
군구비	182	18					18	164
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

- 시민친화적인 친수공간 조성으로 해양친수도시 이미지 브랜드 창출
- 친수활동 기반 마련으로 미래지향적 관광거점 확대



항만연안과장 김홍은 440-5672	항만계획팀장 우창식 7141	담당자 유창덕 7143
	친수공간팀장 권순광 7161	담당자 유정미 7162
동구 도시전략실장 민복기 770-6042	전략개발팀장 송정근 6396	담당자 남재철 6397