

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	종합건설본부 토목부	②담당자 (연락처)	토목부장 김원기 (032-440-5105) 하수하천팀장 박원규 (032-440-5124) 자방시설주사 금종철외 4명 (032-440-5241)
③정책사업명	생태환경 복원 및 재해예방을 위한 하천 정비		
④선정기준	100억 이상의 예산이 투입되는 대규모 사업	⑤사업기간	2007 ~ 2017
⑥주요내용	<p><input type="checkbox"/> <b>사업목적</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연생태계 복원 및 시민들에게 편안하고 쾌적한 생활공간 제공</li> <li>○ 미개수 하천 정비를 통한 재해예방 및 시민 재산권 보호</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>사업개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남동유수지 친수공간 조성사업(준설 및 친수공간조성) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 24,000백만원, 2014년 예산 : 3,131백만원</li> </ul> </li> <li>○ 삼동암천 수해상습지 개선공사(하도정비 L=5.97km) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 47,648백만원, 2014년 예산 : 9,175백만원</li> </ul> </li> <li>○ 선행천 수해상습지 개선공사(하도정비 L=2.76km) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 28,879백만원, 2014년 예산 : 5,941백만원</li> </ul> </li> <li>○ 동락천 수해상습지 개선공사(하도정비 L=2.9km) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 14,900백만원, 2014년 예산 : 800백만원</li> </ul> </li> <li>○ 고향의 강 선도사업(하도정비 L=1.32km) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총사업비 : 13,805백만원, 2014년 예산 : 2,579백만원</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>추진실적</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남동유수지 친수공간 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 04. 22 : 단계별 사업추진계획 수립</li> <li>- 2013. 12. 12 : 1단계사업 착공(제2유수지) 및 준설 공사중</li> </ul> </li> <li>○ 삼동암천 수해상습지 개선공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2011. 03. 14 : 착공</li> <li>- 2014. 03. : 축제 · 호안 · 구조물공사 중</li> </ul> </li> <li>○ 선행천 수해상습지 개선공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 03. 29 : 착공</li> <li>- 2014. 03. : 축제 · 호안 · 구조물공사 중</li> </ul> </li> <li>○ 동락천 수해상습지 개선공사 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 07. 30 : 하천기본계획용역(변경) 고시</li> <li>- 2014. 03. : 2014년 본예산 편성(800백만원)</li> </ul> </li> <li>○ 고향의 강 선도사업(계산천) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2013. 06. 24 : 하천 공사시행계획 고시</li> <li>- 2013. 12. 16 : 하천구역 변경결정 고시</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>향후 추진계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2014년 : 남동유수지 친수공간 조성사업(공정율 50%) 삼동암천 수해상습지 개선공사(공정율 60%) 선행천 수해상습지 개선공사(공정율 45%) 동락천 수해상습지 개선공사(설계 공정율 50%) 고향의 강 선도사업(보상 및 행정절차완료)</li> </ul>		