

수산물기술지원센터 청사 신축 정산보고서

(작성자 : 인천광역시 수산물기술지원센터, 032-458-7452)

1. 예산집행실적(총괄) (단위 : 원)

구 분	예산액			2020년 집행액			이월액			불용액		
	계	균특	시비	계	균특	시비	계	균특	시비	계	균특	시비
청사 운영비(이월) -수산물기술지원센터 청사 신축	3,104,187,200	1,000,000,000	2,104,187,200	2,927,848,300	1,000,000,000	1,927,848,300	0	0	0	176,338,900	0	176,338,900

2. 비목별 집행실적

청사명	내용		예산액			2020년 집행액			불용액		
			계	균특	시비	계	균특	시비	계	균특	시비
계			3,104,187,200	1,000,000,000	2,104,187,200	2,927,848,300	1,000,000,000	1,927,848,300	176,338,900	0	176,338,900
인천광역시 수산물기술 지원센터	청사 신축 (이월)	시설비	3,031,000,000	1,000,000,000	2,031,000,000	2,881,974,900	1,000,000,000	1,881,974,900	149,025,100	0	149,025,100
		감리비	66,000,000	0	66,000,000	39,674,400	0	39,674,400	26,325,600	0	26,325,600
		시설부대비	7,187,200	0	7,187,200	6,199,000	0	6,199,000	988,200	0	988,200

3. 주요 추진사업

■ 인천광역시 수산물기술지원센터 청사 신축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2020. 12월
- 위 치 : 인천광역시 미추홀구 용정공원로 83번길 15(용현동 664-18)
- 사업규모 : 대지면적 2,997.7㎡, 연면적 998.12㎡(지상 3층)
 - (1층) 사무실, 통신실문서고, (2층) 소장실, 어업인교육장, (3층) 실험실
- 사 업 비 : 3,136백만원(국비 1,000, 시비 2,136)

□ 추진실적

- '17. 8월 : 청사 건립부지 확보
- '18. 9월 : 중기지방재정계획 반영
- '18.12월 : 19년도 청사신축 사업비 확보(국비 10억원, 시비 15억원)
- '19. 2월 : 청사 신축 세부계획 수립
- '19. 5월 : 청사 신축 실시설계 용역 착수
- '19. 7월 : 실시설계 용역 일시정지(BF예비 인증 및 건축인허가 협의 등)
 - * 수산물기술지원센터 청사는 제1종 근린시설로 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」 제10조의2(장애물 없는 생활환경 인증)에 따라 **BF인증 필수(의무사항)**
- '19. 10월 : 사업계획 변경(안) 수립(시비 636백만원 증액)
- '20. 2월 : 실시설계 용역 준공, 실시계획 인가, 건축허가 완료
- '20. 3월 : 일상감사 및 공사 착공
- '20. 4 ~ 12월 : 청사 공사 추진 및 준공-이전

