

정책실명제 증점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	119생존수영 체험장 신설		
② 사업부서	소방본부 회계장비과	③ 담당자	담당 유시대 담당자 노래섭
④ 선정기준	주요 시정현안 사업	⑤ 사업현황	진행중
⑥ 주요내용	<div>□ 사업개요</div> <div>○ (사업기간) 2022. 8월 ~ 2025. 12월</div> <div>○ (위 치) 서구 마전동 521-3 일원(검단소방서 부지 내)</div> <div>○ (사업규모) 2/1층, 부지 3,025㎡(915평), 연면적 1,748㎡(529평)</div> <div>○ (사업예산) 약8,563백만원 ※ 정확한 사업규모·예산은 연구용역 결과 반영 예정</div> <div>□ 2022년도 추진실적</div> <div>○ 「119생존수영 체험장 신설사업」 타당성 조사 연구용역* 추진 : '22. 9월 ~</div> <div>※ 인천연구원 공공투자관리센터 수행 / 사업의 적정규모, 수요분석, 효과성 분석 등</div> <div>○ 생존수영체험장 운영사례 견학(전북119안전체험관 등 3개소*) : '22. 9월</div> <div>※ 전북119안전체험관, 전북교육청학생해양수련원, 경기해양안전체험관</div> <div>□ 2023년도 향후계획</div> <div>○ 119생존수영 체험장 타당성 조사 연구용역 : ('22. 9월 ~ '23. 1월)</div> <div>○ 기본계획 수립 및 투자심사 등 사전 행정절차 이행 : ('23년 상반기)</div> <div>○ 건축설계('23년 하반기) → 착공('24년 7월) → 준공('25년 12월)</div>		
〈추진실적〉			
○ 「119생존수영 체험장 신설사업」 타당성 조사 연구용역 ('22.9.~)	'22.9월	오원신 과장 유시대 담당 노래섭 주무관	
- 재정관리담당관-8666(2022. 8. 22.)호 “2022년 하반기 인천공공투자관리센터 타당성 조사 수행과제 선정결과 알림”			
○ 생존수영체험장 운영사례 견학(전북 119안전체험관 등 3개소) : '22. 9월 ※ 회계장비과 -12342('22.8.25.)	'22.9월	오원신 과장 유시대 담당 노래섭 주무관	