

정책실명제 중점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	부평 미군부대 캠프마켓 시민공원 조성		
② 사업부서	군부대이전개발과	③ 담당자	과장 이종신 담당자 정승원 담당자 조일동 담당자 윤길호 담당자 정미현 담당자 이현진 담당자 최정관 담당자 이종호 담당자 조성화 담당자 박설하 담당자 김현지
④ 선정기준	1. 주요 시정현안 사업	⑤ 사업현황	진행중
⑥ 주요내용	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 부평구 산곡동 292-1번지 일원 ○ 규모/기간: 60만㎡(반환 44만㎡, 주변 16만㎡) / '09.~'30. ○ 사업내용: 공원, 도로, 공공청사(종합병원, 소방서 등) 조성 <p><input type="checkbox"/> 2023년도 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (계획) 마스터플랜 수립 중('22.5.~'24.3.) <ul style="list-style-type: none"> - 시민, 전문가 의견 담은 마스터플랜(안) 마련 ○ (정화) A구역 내부 및 B구역 오염정화 완료('23.12.) ○ (관리) 개방공간 방문(4.3만명), 교통개선사업 실시설계 용역('23.5.~'24.上), 시설물 조사 및 연구용역('23.9.~'24.5.) ○ (소통) 1·2차 숙의경청회(부평구 22개동, 16회), 시민공론화('23.7.~'24.3.), 시민체험 프로그램 운영(55회) ○ (아카이브) 기록물 수집 및 구술채록 사업(1차년도)('23.7.~'24.3.) <p><input type="checkbox"/> 2024년도 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (계획) 시민공론화 반영한 마스터플랜 수립('24.3.), 타당성 조사 등 행정절차 이행 ○ (정화) A구역 주변지역 정화 완료('24.6.), D구역 정화('24.~) ○ (관리) B구역 개방공간 확대(예정)공간 환경개선공사('24.上) ○ (소통) 시민공론화(~'24.3.), 시민참여 프로그램 운영(지속) ○ (아카이브) 기록물 수집 및 구술채록 사업(2차년도)('24.4.~'24.12.) 		

<추진실적>		
○ 캠프마켓 D구역 반환(미군→국방부) ※ 캠프마켓 미군기지 전체부지 반환 완료	‘23.12.20.	최태안 도시계획국장 이종신 군부대이전개발과장 정승원 캠프마켓계획담당 정미현 주무관
○ 캠프마켓 A구역 내부 및 B구역 환경정화 완료	‘23.12.	최태안 도시계획국장 이종신 군부대이전개발과장 조일동 캠프마켓개발담당 최정관 주무관
○ 캠프마켓 마스터플랜 수립 추진 - 전문가 자문회의(3회), 총괄건축가 자문, 용역 중간보고회(7월), 마스터플랜(안) 보완 보고(12월)	‘23. 연중	최태안 도시계획국장 이종신 군부대이전개발과장 정승원 캠프마켓계획담당 이현진 주무관
○ 캠프마켓 개방공간 관리 - 인천시설공단 위탁관리 - 개방공간 방문자(4.3만명)	‘23. 연중	최태안 도시계획국장 이종신 군부대이전개발과장 조일동 캠프마켓개발담당 이종호 주무관
○ 캠프마켓 시민소통 - 1·2차 숙의경청회(16회, 311명 참여) - 캠프마켓 시민공론화 착수(7월) - 캠프마켓 오늘&내일 프로그램 운영 (55회, 464명 참여)	‘23. 연중	최태안 도시계획국장 이종신 군부대이전개발과장 윤길호 캠프마켓소통담당 조성화 주무관 김현지 주무관
○ 캠프마켓 아카이브 - 아카이브 구축 기본계획 수립(1월) - 기록물 수집 및 구술채록 사업(1차년도)	‘23. 연중	최태안 도시계획국장 이종신 군부대이전개발과장 윤길호 캠프마켓소통담당 박설하 주무관