

단위사업별 추진내역 (1)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	24년도 예산현액	향후 계획	
합 계		34건		2,382,863	1,107,555	321,132	1,104,176	
도로 건설 및 확장	소 계	24건		1,397,825	651,037	264,170	482,618	
	원창동 봉수대로 501번길 도로 개설 공사	L=970m B=30m	2018. 3. ~ 2024.12.	35,056	24,308	10,748	-	공사 중 70.3% (86.5%)
	영종~신도 평화도로 건설공사	L=3.26km B=13.5m	2019. 4. ~ 2026. 1.	151,372	61,971	30,108	59,293	공사 중 55.18% (25.3%)
	소암마을~대건고교간 도로 개설 공사	L=400m B=30m	2017.12. ~ 2025. 3.	30,150	14,468	13,044	2,638	공사 중 39.8% (100%)
	국지도 84호선(길상~ 선원) 도로 개설 공사	L=9.44km B=17~24m	2013.11. ~ 2025.12.	111,481	69,166	15,537	26,778	공사 중 32.7% (78.3%)
	영종해안순환도로 개설공사	L=2.99km B=15m	2019. 1. ~ 2025.12.	63,442	54,078	8,337	1,027	공사중 32.3% (100%)
	신흥동 삼익아파트~ 동국제강간 도로개설공사	L=2.9km B=50~70m	2001. 3. ~ 2025.12.	224,300	137,646	26,162	60,492	공사 중 29.0%
	드림로~원당대로간 도로 개설 공사	L=0.77m B=16.5m	2018. 5. ~ 2025. 4.	32,206	21,427	4,984	5,795	공사정지 18.6% (100%)
	국지도 98호선(도계~ 마전) 도로 개설 공사	L=1.57km B=17.5~23.5m	2016.12. ~ 2025.12.	47,946	15,778	16,755	15,413	공사 중 6.5% (26.3%)
	아암지하차도 건설공사	L=460m B=20m	2019. 7. ~ 2025.11.	45,879	14,425	9,071	22,383	공사 중 4.8%
	검단산업단지~검단우회도로간 도로 확장 공사	L=2.9km B=20→40m	2010. 4. ~ 2024.12.	63,450	51,945	6,326	5,179	공사 정지 42.0% (100%)
	이승훈 역사공원 주변 도로 확장사업	L=410m B=3.25~7m	2021. 3. ~ 2024. 6.	2,637	229	2,408	-	공사 정지 20.8% (100%)
	봉수대길 왕길사거리 지하차도 설치 공사	L=840m B=39.7m	2010. 4. ~ 2025. 5.	43,252	13,031	13,957	16,264	공사 정지 20.5% (100%)
	서구 거침도~ 약암리간 도로 개설 공사	L=6.47km B=2→4차로	2018. 5. ~ 2024.10.	56,693	29,814	10,973	15,906	공사 정지 19.1%
	금곡동~대곡동간 도로 개설 공사	L=3.2km B=29m	2019. 1. ~ 2026.12.	184,690	91,807	31,501	61,382	공사정지 1.0% (62.4%)
	봉수대로 확장 공사	L=1.9km B=18→30m	2019. 7. ~ 2024.12.	27,700	3,505	10,770	13,425	공사정지 1.0% (44.0%)

단위사업별 추진내역 (2)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	23년도 예산현액	향후 계획	
도로 건설 및 확장	아암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017.11. ~ 2025.12.	48,851	44,733	1,713	2,405	공사정지 0.1% (66.2%)
	중봉대로~봉수대로간 도로개설공사	L=1.204km B=20~35m	2021.10. ~ 2026. 3.	33,292	13	14,997	18,282	용역중 98.0%
	백석고가교 주변 교통소음 개선사업	고가교철거: 430m 방음벽설치: 670m	2020. 8. ~ 2025. 8.	26,030	346	1,234	24,450	용역중 70.0%
	검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=2.1km B=25m	2018.10. ~ 2026.12.	70,876	930	24,808	45,138	용역정지 90.0%
	남항대로 1-10호선 도로개설공사	L=135m B=35m	2019. 7.~ 2025.12.	8,500	66	-	8,434	용역정지 85.0%
	능안삼거리-인천여상간 도로개설	L=1,180m B=4~6차로	2021. 1. ~ 2024.12.	22,200	190	310	21,700	용역정지 80.0%
	공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장사업	L=0.25~1.37km B=7~14차로	2021. 7. ~ 2025.12.	30,240	324	576	29,340	용역정지 78.0%
	안암도 유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.3km B=20m	2019. 1. ~ 2026. 6.	29,400	703	5,607	23,090	용역정지 55.0%
	부평동~장고개간 도로개설공사	L=660m B=20~50m	2009. 7. ~ 2025. 5.	8,182	134	4,267	3,781	용역정지 53.9%
		이	하	여	백			

단위사업별 추진내역 (3)

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사업개요	사업기간	사 업 비				공정률
				계	기집행	23년도 예산현액	향후 계획	
하수 · 하천 건설 사업	소 계	7건		644,075	40,037	42,480	561,558	
	동락천 수해상습지 개선공사	하도정비 L=2.9km	2014. 8. ~ 2024. 7.	29,587	20,988	8,599	-	공사 중 70.0% (100%)
	교산천 수해상습지 개선공사	하도정비 L=3.2km	2015. 6. ~ 2024.12.	30,412	18,032	12,380	-	공사 중 62.0% (100%)
	장수천 하천 정비 사업	하천정비 L=4.1km	2023. 1. ~ 2026.12.	19,946	257	743	18,946	용역 중 5.0%
	승기천 지역 맞춤형 통합 하천 사업	하천정비 L=6.24km	2023. 1. ~ 2026.12.	48,000	300	1,700	46,000	용역 중 0.1%
	가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치 공사	D700, D900mm L=1.65km	2018. 6. ~ 2026.10.	41,952	460	1,215	40,277	용역정지 82.0%
	승기 공공하수처리시설 현대화 사업	시설용량 270,000㎥	2020. 1. ~ 2031. 6.	388,373	-	12,400	375,973	2024 공사발주 예정
토지구 획정리 사업	남향하수처리시설 증설 및 개량 사업	증설 500㎥/일 개량 400㎥/일	2022. 3. ~ 2027. 7.	85,805	-	5,443	80,362	2024 용역착수 예정
	합 계	3건		340,963	326,481	14,482	0	
	마전지구 토지구획정리사업	기본시설조성 A=607,143㎡	2001. 1. ~ 2021. 4.	180,149	171,144	9,005	-	환지처분 (21.4.12.)
	불로2지구 토지구획정리사업	기본시설조성 A=75,119㎡	2001. 1. ~ 2022. 3.	51,079	48,536	2,543	-	환지처분 (22.3.28.)
	오류지구 토지구획정리사업	기본시설조성 A=63,414㎡	2006. 2. ~ 2018. 4.	109,735	106,801	2,934	-	환지처분 (18.4.30.)