

24. 장고개길(부평 주안장로교회-산곡중학교 간) 도로 개설

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 빠르고 편리한 교통망 구축으로 주민 교통편의 향상

○ 정책개요

- 사업명 : 부평동~장고개간 도로개설공사 (3차 2공구)
- 사업구간 : 주안장로교회 앞 ~ 산곡남중학교
- 사업규모 : 연장 660m, 폭 35m
- 사업기간 : 2009. ~ 2026.
- 총사업비 : 842억 원(기투자 459억)

○ 추진실적

- 2022. 5. ~ 11. : 도로개설공사 설계에 따른 군철도 선형 관련 관계기관* 협의
- * 관계기관: 국방부(제3보급단, 주한미군기지이전사업단 등), 한국철도공사 등
- 2022. 9. : 설계용역 중지
- * 사유: 캠프마켓 A구역 토양오염 정화기간 변경(2022.12.→2023.6.)

○ 향후 추진계획

- 2023. 상반기 : 설계용역 재개
- 2023. 하반기 : 착공
- 2026. 상반기 : 준공

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
설계용역 재개																				
재해영향평가 등 각종 행정사항																				
시공업체 선정																				
공사																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
장고개길 도로개설	%	100		11 설계/착공	33 공사	77 공사	100 준공

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	383	383		78	157	90	58
국비	210	210		45	87	40	38
시비	173	173		33	70	50	20

* 발전종합계획 변경에 따라 재정계획 변동 예정

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (재정) 도로개설구간 토지보상비 국비 적기 편성

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
주안장로교회 앞~산곡남중학교 이동	소요시간	15분	→ 3분

