

188. 송도 청소년 문화센터 건립

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 매년 증가하고 있는 송도 청소년들에게 다양한 여가활동 및 문화생활을 즐길 수 있는 활동공간 제공

○ 정책개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2025. 5.
- 사업위치 : 인천광역시 연수구 송도동 313-12(송도8공구)
- 총사업비 : 33,022백만원(시비 14,442, 구비 18,580)
- 사업규모 : 부지면적 2,972.8㎡, 연면적 8,002㎡(지하1층~지상6층)
- 주요시설 : 실내집회장, 자치활동실, 수련활동장, 수영장, 휴게실 등

○ 추진실적

- 2018. 9. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 1. : 송도8공구 지구단위계획 변경(청소년수련시설 신규설치)
- 2019. 7. : 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2019. 10. : 지방재정투자심사
- 2021. 12. : 국제설계 공모 실시
- 2022. 3. : 국제설계 공모 당선작 선정(영국 작품 선정)
- 2022. 5. : 설계용역 착수(설계기간 11개월)

○ 향후 추진계획

- 2023. 4. : 설계용역 준공
- 2023. 10. : 공사착공
- 2025. 5. : 공사준공

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계																				
공사진행(착공~준공)																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공사공정률	%	100	40	20	20	20	
			실시설계	착공	공사	준공	

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				2026년	임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년		
계	300	300	33	53	134	80		
국비								
시비	143.5	143.5	10	26.5	67	40		
군구비	156.5	156.5	23	26.5	67	40		
민자								
기타								

* 기투입비용 : 30(시비 1, 구비 29)

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	2022년	변화된 인천	2025년
연수구 청소년 활동공간 인프라 확충	시설수	2개소	→	3개소