

79. 인천형 어촌뉴딜사업 지속 추진

▶ 신규여부 [신규](#) 계속 ▶ 사업시기 [임기내](#) 임기후 ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) 국가 민간

○ 정책목표

- 어촌·어항 현대화를 통한 어촌지역 경제·관광 활성화 및 혁신 어촌 조성

○ 정책개요

- 사업개요
 - . 사업기간 : 2022 ~ 2024(3년, 사업별 3년)
 - . 사업량 : 11개소(강화군 4, 옹진군 4, 중구 2, 서구 1)
 - . 총사업비 : 1,186억원(국 818 시 184 군·구 184)
 - 〈1단계(19년 선정지) 5개소 완료〉
 - * 2단계('20~'22년) : 5개소(+기항지 2개소) / 47,903백만원
 - 강화군 창후, 황산도항, 옹진군 장촌, 자월2리항(+소연평, 울도항), 서구 세어도항
 - * 3단계('21~'23년) : 3개소(+기항지 3개소) / 31,837백만원
 - 강화군 초지항(+아차, 하리항), 옹진군 서포리항(+승봉항), 중구 삼목항
 - * 4단계('22~'24년) : 3개소(+기항지 1개소) / 38,899백만원
 - 강화군 외포항, 옹진군 두무진항(+문갑항), 중구 덕교항
 - . 사업내용 : 항·포구 선착장·물양장·방파제 등 기반시설 조성, 지역특화사업 및 어업인 역량강화 사업 등

○ 추진실적

- (1단계 / '19~'21년) 5개소 완료
- (2단계 / '20~'22년) 5개소 공사 추진 중
- (3단계 / '21~'23년) 3개소 실시설계 완료 및 사업 착공
- (4단계 / '22~'24년) 3개소 투자심사 완료, 기본계획 수립 및 심의 완료

○ 향후 추진계획

- (2단계 / '20~'22년) 5개소 공사 추진 및 준공
- (3단계 / '21~'23년) 3개소 공사 착공 및 추진
- (4단계 / '22~'24년) 3개소 기본계획 고시 및 실시설계
- 어촌뉴딜 후속사업인 신활력 증진지원사업 공모(11~12월)

● 추진 일정

세부 추진상황		2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
(2단계)	공사 추진 및 준공																				
(3단계)	실시설계 및 착공																				
	공사 추진 및 준공																				
(4단계)	투자심사, 기본계획 승인·고시																				
	인·허가협의 및 실시설계																				
	공사 추진 및 준공																				

※ 2023년부터 어촌뉴딜 300사업의 후속사업으로 '어촌신활력증진사업' 공모 및 추진

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
어촌뉴딜사업 공정률(2단계)	%	100	100 준공				
어촌뉴딜사업 공정률(3단계)	%	100		100 준공			
어촌뉴딜사업 공정률(4단계)	%	100			100 준공		

● 재정투자

			임기내					임기후
구분	계	소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	814	814	363	260	191			
국비	558	558	242	182	134			
시비	128	128	60.5	39	28.5			
군구비	128	128	60.5	39	28.5			
민자								
기타								

(단위:억원)

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (재정) 어촌뉴딜 300사업 연차별 국비 지원('22~'24년) : 총 558억원

○ 미래의 모습(기대효과)

- 낙후된 항·포구를 연계 통합하여 접근성 및 어촌 정주여건 개선
- 지역 특화상품 개발과 주민자립역량 강화 등을 통해 어촌지역 활력제고 및 경제 활성화에 기여



수산과장 오국현 440-5052

수산정책팀장 이경주 4851

담당자 배주승 4852, 양현규 4854