

105-2. 인천통합보훈복지회관 건립

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 현 보훈회관의 노후화와 주차공간 부족문제 해결 등을 위한 통합보훈회관 건립

○ 정책개요

- 현황
 - 인천시보훈회관 준공('88년), 13개 보훈단체 중 3개 단체만 입주
 - 10개 단체는 공공 및 개인건물 등에 입주
- 사업개요
 - (규 모) 지하1층/지상8층, 연면적 3,600m²
 - (위 치) 인천광역시 관내
 - (사업비) 약 208억원
 - (기 간) 2022.11. ~ 2025. 12.

○ 추진실적

- 2022. 8. : 통합보훈복지회관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 추진계획 수립
- 2022. 9. : 본용역 예산 확보(2022.1회 추경)
- 2022. 10. : 통합보훈복지회관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 계약의뢰
- 2022.10. ~ 11. : 본용역 견적제출 공고 및 개찰
- 2022. 11. : 용역계약 및 착수계 제출

○ 향후 추진계획

- 보훈가족에 대한 예우실현 및 사전절차의 차질없는 이행을 통한 통합보훈회관 건립
- 추진일정

| 세부 추진상황 | 2022년 | | | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | | |
|---------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 용역 및 기본계획수립 | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실시설계 및 부지확보 | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 투융자·공유재산 심의 등 | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 행정절차이행 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 착공 및 준공 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(착공)

(준공)

● 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|--------|----|-----|------------|-----------------------|------------|-----------|-------|
| 공사 공정률 | % | 100 | 20 용역수행 | 30 계획수립, 실시설계 등 | 50 행정절차 | 100 준공 | |

● 재정투자

(단위:억원)

| 구분 | 계 | 소계 | 임기내 | | | | 임기후 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| 계 | 207.8 | 207.8 | 0.9 | 107 | 50 | 49.9 | |
| 국비 | | | | | | | |
| 시비 | 207.8 | 207.8 | 0.9 | 107 | 50 | 49.9 | |
| 군구비 | | | | | | | |
| 민자 | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | |

● 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

- (재정) 국가보훈처 지방보훈회관 건립 사업비 요청

○ 미래의 모습(기대효과)

- 나라를 위해 희생·헌신하신 국가보훈대상자의 자긍심 고취 및 예우실현 도모

