

16-2. 서도연도교 건설

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 접경지역(강화도 서도면) 섬(주문도·볼음도·아차도)을 연결하는 교통 인프라 구축

○ 정책개요

- 사업개요
 - (규 모) L=1.61km(주문~아차 0.55km, 볼음~아차 1.06km)
 - (위 치) 강화군 서도면 주문도·볼음도·아차도 일원
 - (사업비) 740억원(주문연도교 300, 볼음연도교 440)
 - (기 간) 2022. 10. ~ 2029. 12.

○ 추진실적

- 2011.7 : 접경지역 발전종합계획 확정
- 2017.12 : 예비타당성조사대상지 선정(기재부)
 - ⇒ 서도 연도교 건설 : 주문도↔아차도↔볼음도
- 2019.12 : 예비타당성조사 결과(미선정) *B/C 0.02 < 1, AHP 0.483 < 0.5
- 2020년 : 예비타당성조사 면제신청(미반영)
- 2021.12 : 지방재정 투자사업 투자심사 요청(행안부) *1단계, 총사업비 300억이상
 - ⇒ 사업구간 분리추진: ①주문연도교(주문도↔아차도) , ②볼음연도교(볼음도↔아차도)
- 2022.3 : 지방재정 투자사업 투자심사 결과(재상정)
- 2022.6 : 지방재정 투자사업 투자심사 결과 통보(승인)

○ 향후 추진계획

- 추진일정

<1단계:주문연도교>

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중앙투자심사																				
기본 및 실시설계																				
행정절차이행																				
공사 진행																				

(착공)

(종공)

