

30-2. 인천대로 서인천IC~인하대병원 종점 지하화

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 인천대로 지하도로 건설로 양질의 교통 서비스 제공
- 주변 지역 정주여건 개선으로 원도심 활성화 및 균형 발전 도모

○ 정책개요

- 사업구간 : 서인천IC ~ 공단고가교 ~ 인하대병원
- 사업규모 : 지하도로 9.7km(왕복 4차로)
 - 1단계 : 서인천IC~공단고가교 4.51km, 2단계: 공단고가교~인하대병원 5.2km
- 사업비 : 1조 131억 원(1단계 : 5,041억, 2단계 : 5,090억)
- 사업기간 : 2022. ~ 2031.

○ 추진실적

- 2022. 12 : 예비타당성조사 완료(서인천IC ~ 공단고가교)

○ 향후 추진계획

- 1단계 : 서인천IC ~ 공단고가교
 - 2023. 6. : 혼잡도로개설사업 기본계획 착수
 - 2023. 9. : 환경영향평가 착수
 - 2023.10.~12. : 정부기관 총사업비 협의
 - 2024. 2. : 기본계획 고시, 대형공사입찰방법 및 입찰안내서 심의
 - 2024. 3.~11. : 기본 및 실시설계
 - 2024. ~ 2027. : 공사 시행
- 2단계 : 공단고가교 ~ 인하대병원
 - 2023. 3. : 사전타당성조사 착수
 - 2024.12. : 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 반영 신청
 - 2025. : 제5차 대도시권 교통혼잡도로 개선사업계획 반영
 - 2026. : 예비타당성 조사 대상사업 선정

● **추진 일정**

세부 추진상황		2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	예비타당성 조사	██████████																			
단	건설공사기본계획 수립 및 공사설계					██████████															
계	공사									██████████											
2	사전타당성조사 용역					██████████															
단	혼잡도로 개선계획 반영									██████████											
계	예비타당성조사 대상사업 신청													██████████							

● **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
1단계(서인천IC ~ 공단고가교) 지하화 사업 추진율	%	100	20	20	40	10	10
2단계(공단고가교 ~ 인하대병원) 지하화 사업 추진율	%	100		20	10	30	40

● **재정투자**

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	10,131	3,816		12	191	1,713	1,900	6,315
국비	2,517	1,902			2	950	950	615
시비	7,614	1,914		12	189	763	950	5,700

● **중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)**

- (권한) 국토교통부 대도시권 혼잡도로 개선계획 반영 필요
- (권한) 기획재정부 국가재정지원을 위한 예비타당성조사 통과

○ **미래의 모습(기대효과)**

- 인천대로 이용주민의 출퇴근 통행시간 단축(일반화사업 후)
- 지역단절, 교통소음, 비산먼지 등 50여 년간 피해받은 주민들의 정주여건 개선 및 원도심 활성화

