

60. 문학·선학 경기장 주변 스포츠 콤플렉스 확대

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 문학·선학 경기장 연계 스포츠콤플렉스 확대
 - 문학·선학경기장을 연계하여 프로야구 및 프로축구 등 다양한 종목의 스포츠 콤플렉스 확대로 인천시민이 즐기고 참여하는 생활속 체육시설로 조성

○ 정책개요

- 현 황
 - 문학·선학경기장은 축구장 및 야구장, 수영장, 하키경기장, 체육관, 국제빙상장, 장애인국민체육센터, 테니스장 등 다양한 체육시설 존재
- 사업개요
 - 사업위치 : 인천광역시 문학·선학경기장
 - 시설개요 : 기 체육시설에 축구센터, 축구장, 다목적 체육관, 인천광역시 선수단 숙소 신설
 - 사업기간 : 2022. 10 ~ 2026. 6.
 - 사업비 : 30,862백만원

○ 추진실적

- 2022. 10 : 인천유나이티드FC 축구센터 및 축구장 1면 공사(공정률 96%)
인천광역시 선수단숙소 신축 설계용역(진행중)
다목적훈련장 신축 투자심사 완료(22.3) 및 공유재산심의회 의결(22.8)
인천유나이티드FC 천연잔디구장 조성 설계용역(진행중)

○ 향후 추진계획

- 2022. 12 : 인천유나이티드FC 축구센터 및 축구장 1면 공사완료
- 2023. 1 : 인천광역시 선수단숙소 신축 설계용역 완료
인천광역시 다목적훈련장 신축 건축기획용역 발주 및 착수
인천유나이티드FC 천연잔디구장 조성 설계용역 완료
- 2023. 3 : 인천광역시 선수단숙소 신축 공사발주 및 착수
인천유나이티드FC 천연잔디구장 조성 공사발주 및 착수
- 2023. 4 : 인천광역시 다목적훈련장 신축 건축기획용역 완료
- 2023. 5 ~ 9 : 인천광역시 다목적훈련장 신축 설계용역 공모 및 착수
- 2023. 12 : 인천유나이티드FC 천연잔디구장 조성공사 완료
- 2024. 10 : 인천광역시 다목적훈련장 신축 설계용역 완료
- 2024. 12 : 인천광역시 선수단숙소 신축공사 완료
인천광역시 다목적훈련장 신축 공사발주 및 착수
- 2026. 6 : 인천광역시 다목적훈련장 신축 공사완료

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
건축기획용역 시행 및 완료					■															
설계용역 발주 및 완료					■															
공사발주 및 착수									■											
공사완료																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
건축기획용역 발주 및 완료	건	2건 (발주, 완료)		2			
설계용역 발주 및 완료	건	4건 (발주, 완료)		3	1		
공사발주 및 착수	건	3건		2	1		
공사완료	건	4건	1	1	1		1

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				2026년	임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년		
계	308.6	308.6	108.8	48.4	75.7	75.7		
국비	19.2	19.2	19.2					
시비	289.4	289.4	89.6	48.4	75.7	75.7		
군구비								
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
문학·선학 경기장 주변 스포츠콤플렉스 확대	체육시설 신설건수	1	→ 4

