

## 97. 인천사회복지회관 신축 이전(장애인복지회관 신축 포함)

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

### ○ 정책목표

- 복지인프라 확충
  - 사회복지시설 공급대비 수요충족 부족, 장기 복지수요 증가에 대비한 시설확충
- 지역주민 및 이용자 만족도 제고
  - 주택밀집지역 내 위치한 현 회관의 접근성 향상, 지역주민과의 주차민원 등 갈등 해결

### ○ 정책개요

- 현 황
  - 현 회관 96년 건립(지하1층, 지상7층, 주차면 91면 / 연면적 9,496㎡)
  - 입주단체 29개, 식당, 대·소강당, 교육장, 소회의실 등
- 사업개요
  - (기 간) 2022. 12. ~ 2026. 12.
  - (위 치) 인천 미추홀구 학익동 744번지
  - (규 모) 지하3층/지상9층, 연면적 15,980㎡
  - (사업비) 689억원

### ○ 추진실적

- '21. 4~5. : 관계기관 협의(복지정책과, 장애인복지관, 사회복지협의회, 사회서비스원)
- '22. 8. : 신축 이전을 위한 추진계획(안) 수립
  - 추진방침, 용역 추진, 부지 검토, 건립계획(안), 행정사항 이행 등
- '22. 9. ~ : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진
  - '22. 9. : 용역 사업비 추경예산 반영
  - '22. 10. : 계약심사 완료(감사관)
  - '22. 10. : 계약 의뢰
- '23. 6. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료

### ○ 향후 추진계획

- '23. 9. ~ '24. 4. : 중앙타당성조사 실시
- '24. 5. ~ '24. 8. : 행정절차 이행(공유재산심의, 재정투자심사 등)
- '24. 9. ~ '26.12. : 기본 및 실시설계, 공사 시행(착공, 준공)

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역				■	■															
중앙타당성조사 실시						■	■	■	■											
공유재산심의, 중앙투자심사 등									■	■										
기본 및 실시설계 용역									■	■	■	■								
공사 시행																	■	■	■	■

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업 진행률	%	100	5	20	40	70	100
			타당성 조사용역	행정절차*	행정절차,기본 및 실시설계	실시설계, 공사 착공	공사 준공

\* 행정절차 : 중앙타당성조사, 공유재산심의, 중앙투자심사 등

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	689	689	1	2	23	499	164	
국비								
시비	689	689	1	2	23	499	164	
군구비								
민자								
기타								

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (재정) 보건복지부 국비보조금 지원
- (권한) 행정안전부 중앙투자심사 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

- 지역주민과 시설 이용자의 복지 욕구를 반영한 인프라 확충으로 시민 체감 공감 복지 실현

