

32 수인선 청학역 신설

사업구분 임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업

추진부서 철도과 (☎440-3891)

최종목표

- 철도서비스를 받지 못하는 청학동 주민들의 교통 편의 증진을 위해 제2경인선 광역철도 건설사업과 연계하여 청학역 조기 신설

사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2030년
- 사업비 : 50,000백만원(공사비 442억원, 지장물비 58억원)
- 사업구간 : 수인선 연수역~송도역 사이(역간거리 2.6km)
- 사업규모 : 역사 1개소 신설(지하역, L=165m)
- 추진내용
 - 2018. 7. : 사전타당성조사 용역 계약의뢰(한국철도시설공단)
 - 2018. 10. : 사전타당성조사 용역 계약 및 착수
 - 2018. 12. : 사전타당성조사 용역 완료
- 추진일정
 - 2019. 상반기 : 제4차 국가철도망구축계획 반영 요청
예비타당성조사 대상사업 신청
 - 2021. 상반기 : 국가철도망구축계획 반영(국토부) 및 예비타당성 조사 완료(기재부)
 - 2022. 하반기 : 기본계획 수립 및 고시(국토부)
 - 2024. 이 후 : 기본 및 실시설계 완료, 착공, 개통

재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ~
계	50,000	-	-	-	-	-	50,000
국 비	35,000	-	-	-	-	-	35,000
시 비	15,000	-	-	-	-	-	15,000

연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비고(이행률)
2018	• 기본구상	• 사전타당성조사 용역 완료	4%
2019	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 요청 • 예비타당성조사 대상사업 선정	12%
2020	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 • 예비타당성조사 시행 • 광역철도 지정	21%
2021	• 사업 확정 및 • 기본계획 수립	• 국가철도망구축계획 고시 • 예비타당성조사 통과 • 기본계획용역 발주 · 시행	30%
2022년 6월 까지	• 기본계획 수립	• 기본계획 수립	34%
2022년 7월 이후	• 설계, 공사 및 개통	• 기본계획 고시 • 기본 및 실시설계 • 공사 시행 • 개통	100%

타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 제4차 국가철도망구축계획 반영
- 기획재정부 : 예비타당성조사 시행

기대효과

- 철도교통에 소외된 청학동 지역주민들 교통불편 해소