

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

## □ 최종목표

- 정부의 가계통신비 인하를 위한 공공와이파이 확대정책에 부응
- 대중교통 및 공공시설 공공와이파이를 통한 시민이용편의 확대
- 통신비 절감으로 시민의 생활비 절약과 통신서비스 복지실현

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 8,122백만원(국비 1,765, 시비 6,357)
- 사업규모 : 버스(2,467대), 버스승강장(3,200개소), 공공시설(300개소)
- 사업방식 : 3년간 임차비 지출/이후 사업자 자체운영
- 사업내용
  - 버스 공공와이파이 구축운영
    - 버스 이용승객을 위한 무료와이파이 2,467대 서비스 제공
  - 버스승강장 공공와이파이 구축운영
    - 대중교통시설 이용객을 위한 무료와이파이 3,200개소 서비스 제공
  - 공공시설 공공와이파이 구축운영
    - 공공시설 이용객을 위한 무료와이파이 300개소 서비스제공
  - 빅데이터 분석 용역시행
    - 가장 효율적인 공공와이파이 우선설치지역 도출 및 수요예측

## □ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,122	34	750	1,742	2,678	2,918
국 비	1,765	17	375	571	557	245
시 비	6,357	17	375	1,171	2,121	2,673

## □ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	750	750	375	375	-	-	8	
2018년								
2019년	750	750	375	375	-	-	8	

## □ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 무료와이파이 설치운영	• 버스 271대	5%
2019	• 무료와이파이 설치운영	• 버스 1,629대	35%
2020	• 무료와이파이 설치운영	• 버스 567대, 공공시설 100개소, 버스정류장 1,000개소,	60%
2021	• 무료와이파이 설치운영	• 공공시설 100개소, 버스정류장 1,100개소	80%
2022. 6월 까지	• 무료와이파이 설치운영	• 공공시설 100개소, 버스정류장 1,100개소	100%
2022. 7월 이후	• 무료와이파이 설치운영	• 시설운영	지속 추진

## □ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 버스 공공와이파이 구축(271대)	• 버스 공공와이파이 구축(271대)	100%
	- 구축 세부계획수립(2월)	(2018.2) 구축 세부추진계획 보고	
	- 사업 입찰진행(조달청) (5월)	(2018.5) 사업 조달입찰 요청	
	- 사업자 선정 및 구축(7~11월)	(2018.7) 우선협상대상자 선정	
	- 서비스 개통(12월)	(2018.12) 버스내 장비구축 및 개통	
2019	<1분기> • 사업대상 버스 수량 확정 • 사업발주(조달청)	(2019.2) 사업대상 버스 확정(과기부) (2019.3) 사업 입찰진행(조달청)	50%
	<2분기> • 사업자 선정 및 설치차량 확정	(2019.5) 우선협상대상자 선정 및 협상 (2019.6) 사업계약 및 대상차량 선정	
	<3분기> • 대상버스 설치협의를(운수사, 사업자) • 버스내 장비구축 및 시운전		
	<4분기> • 버스(1,629대) 서비스 개통 • 장비 임차료 지출		

## □ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 과학기술정보통신부 : 공공와이파이 추가사업 지정 협조