

[서 식]

정책실명제 중점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	백령공항 건설과 배후지 개발		
② 사업부서	항공과	③ 담당자	과장 안광호 담당자 이범형 담당자 최태관
④ 선정기준	7. 그 밖에 중점관리가 필요한 사업 (민선8기 선거공약)	⑤ 사업현황	진행중
⑥ 주요내용	<div>□ 사업개요</div> <div>○ 【백령공항 건설(국토부)】</div> <div>- 사업내용: 소형공항 건설(50인승, 1.2km)</div> <div>- 사업기간: 2016년 ~ 2029년</div> <div>○ 【배후부지 개발(인천시)】</div> <div>- 사업내용: 관광, 휴양, 레저 등 배후부지 개발(2km²)</div> <div>- 사업기간: 2022년 ~2033년, 단계별 추진</div> <div>□ 2023년도 추진실적</div> <div>○ 백령공항 건설사업 기본계획 수립용역 및 전략환경영향평가용역 착수</div> <div>○ 배후부지 개발사업 타당성조사용역 예산확보(5억 원)</div> <div>□ 향후계획</div> <div>○ 백령공항 개항(2029년)</div> <div>○ 배후부지 개발 1단계 완료(2029년) / 최종 2033년</div>		
〈추진실적〉			
○ 배후부지 타당성조사용역 예산확보	’23.12.	인천광역시	
○ 백령공항 전략환경영향평가용역 착수	’23.6.30.	국토교통부	
○ 백령공항 기본계획 수립용역 착수	’23.4.22.	국토교통부	
○ 배후부지 기본구상(안) 수립	’23.4.17.	인천광역시	
○ 「백령공항 건설 및 배후지 개발」 추진계획 보고	’23.3.27.	유정복 시장 박덕수 행정부시장 윤현모 해양항공국장 안광호 항공과장 이범형 공항시설담당 최태관 주무관	
○ 백령공항 예비타당성조사 통과	’22.12.27.	국토교통부	
○ 배후부지 발전전략 수립용역 착수	’22.4.19.	인천광역시	
○ 백령공항 예비타당성조사 착수	’21.12.	국토교통부	
○ 백령공항 사전타당성용역 시행	’16.11.	국토교통부	