

178. 치매전담형 종합요양시설 건립

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 치매전담형 인프라 확충으로 치매환자 안전한 보호 및 중증화 예방
- 치매환자 가족의 돌봄부담 경감 및 치매에 대한 지역사회 관리역량 강화

○ 정책개요

- 현 황
 - 2021년도 서구의 65세이상 추정치매환자수는 5,635명이며, 치매유병률은 9.37%³⁾
 - 서구에 치매전담 노인요양시설^無, 일반요양시설 2개소에서 치매전담실 운영(정원 27명)
 - 일반 재가노인복지시설 단 4개소에서만 치매환자 84명을 돌보고 있음⁴⁾
 - ⇒ 서구 치매 환자 수에 비해 치매 전문시설이 턱없이 부족한 상황
- 사업개요
 - 사업위치 : 인천광역시 서구 원창동 514
 - 사업기간 : 2021. 3. ~ 2025. 5
 - 사업규모 : 정원 202인(연면적 4,615㎡, 지상4층)
 - 총사업비 : 18,579백만원(국비 6,914^{37%}, 시비 864^{5%}, 구비 864^{5%}, 기타 9,937^{53%})
 - 주요시설 : 치매전담 노인요양시설(132인), 치매전담 주야간보호(40인) 및 단기보호(30인)

○ 추진실적

- 2022.07. : 설계공모 심사위원회 개최 및 당선작 선정
- 2022.08. : 설계용역 계약체결 및 착공
- 2022.10. : 공립 치매전담형 종합요양시설 명칭공모(진행중)

○ 향후 추진계획

- 2023.08. : 설계용역 준공
- 2023.09. : 건축공사 착공
- 2025.05. : 건축공사 준공
- 2025.07. : 서구 공립 치매전담형 종합요양시설 개관

3) 대한민국 치매현황 보고서, 중앙치매센터, 2021

4) 장기요양기관 현황, 건강보험공단, 2021

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시설계 용역 시행																				
건립공사 시행																				
종합요양시설 개소																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
서구 치매전담형 종합요양시설 건립	개소	1개소					1개소

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	185.8	185.8	92.8	53.2	39.8		
국비	69	69	69				
시비	8.7	8.7	8.7				
군구비	8.7	8.7	8.7				
기타 (수도권매립지특별회계등)	99.4	99.4	6.4	53.2	39.8		

○ 미래의 모습(기대효과)

- 치매전담형 요양시설에 대한 주민수요를 충족하고, 일상 생활권과 가까운 곳에서 가족이 치매환자를 돌볼 수 있도록 적극 지원가능



건강증진과장 정혜림 440-5073	치매관리팀장 이지영 2981	담당자 김선민 2984
서구 치매정신돌봄과장 이정숙 718-0405	치매관리팀장 이은정 0631	담당자 이주미 0637