

43. 삼산농산물도매시장 증축 및 시설현대화

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 노후화된 삼산농산물도매시장의 시설현대화사업 추진
 - 시설 증, 신축을 통한 거래활성화로 유통물량 증가
 - 저온 유통체계 구축으로 농산물 신선도 지속 유지

○ 정책개요

- 도매시장 현황
 - 면적 : (부지)107,912㎡, (건물)59,155.25㎡
 - 주차능력 : 1,304대(지하 430, 지상 874)
 - 유통종사자 : 3개 법인, 459명(법인 임직원, 중도매인 등)
 - 거래현황(2021년) : 거래물량(158,370톤), 거래금액(285,834백만원)
- 사업개요
 - 사업명 : 삼산농산물도매시장 시설현대화사업
 - 사업기간 : 2021년~2026년(5년)
 - 총사업비 : 589억원【국비 177 (30%), 국비용자 235 (40%), 시비 177 (30%)】
 - * 용자 재원: 농식품부 농산물가격안정기금, 조건:연3%, 3년거치 7년상환
 - 사업내용 : 청과물동 증축 8,540㎡, 구근류경매장 신축 14,900㎡, 중도매인점포 설치 등
 - 건축공사 : 영업에 지장이 없도록 4단계 순환방식으로 추진

○ 추진실적

- 2022. 6. : 시설현대화사업 타당성조사 약정체결(시↔한국지방행정연구원)
- 2022. 8. : 타당성조사 현장실사(한국지방행정연구원)

○ 향후 추진계획

- 시설현대화사업 타당성조사 실시
- 중앙투자심사(행정안전부)
- 기본·실시 설계 용역
- 시설현대화 공사 추진

● **추진 일정**

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
시설현대화사업 타당성조사	■																			
중앙투자심사					■															
기본실시 설계 용역									■											
시설공사													■							

● **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진일정별 이행률	%	100	10	30	50	70	100

● **재정투자**

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	589.7	589.7		28.6	23.7	284.9	252.5	
국비	176.9	176.9		8.6	7.1	85.5	75.7	
시비	412.8	412.8		20.0	16.6	199.4	176.8	
군구비								
민자								
기타								

● **중앙정부의 협조(제도,재정,권한)**

- (재정) 시설현대화사업 국비 지원: 177억원

○ **미래의 모습(기대효과)**

- 시설현대화사업을 통한 거래물량 증대 기대(사업 이전 대비 15% 증가)
- 중도매인 점포 설치로 쾌적한 거래 환경 조성 및 유통종사자 삶의 질 향상
- 도매시장 진출입로 개선으로 물류 효율화 기대

