

63. 계양 문화스포츠센터 건립

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 계양구 관내 문화스포츠센터 건립 추진
 - 계양테크노밸리 공공주택지구 조성 등 인구가 지속적으로 증가하는 계양구 관내에 계양구 주민을 위한 문화스포츠센터를 건립하여 지역 균형 문화체육서비스 제공

○ 정책개요

- 현 황
 - 인천광역시 계양구는 계양산으로 인한 개발제한구역 및 원도심지역으로 이루어져 있어, 타 구와 비교하여 지역 주민이 근거리에서 즐길 수 있는 문화체육센터가 부족한 실정.
- 사업개요
 - 사업위치 : 인천광역시 계양구 관내
 - 시설개요 : 문화스포츠센터 건립
 - 사업기간 : 2022. 10 ~ 2026. 12
 - 사 업 비 : 14,400백만원(시비 9,400, 구비 5,000)

○ 추진실적

- 문화스포츠센터(계양3동 실내체육시설) 건립 추진
 - * 실시계획인가('22.12.) / 토지보상 추진중('23.4.~) / 설계용역 추진중('22.1~)

○ 향후 추진계획

- 2024. 1. ~ : 설계용역 추진(기술심의, 건축허가 등 절차 이행)
- 2025. 12. : 설계용역 완료
- 2026. 1. ~ 12. : 공사 발주 및 착공(추진)

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

문화스포츠센터 건립 사업 추진

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
설계용역 착수 및 완료	건수	2	1			1	
공사착공(추진)	건수	1					1

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	144	144	92	30	10	12		
국비								
시비	94	94	64	30				
군구비	50	50	28		10	12		
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

- 계양구 관내 문화스포츠센터 확충을 통한 주민건강 증진 및 문화스포츠 복지 향상

