44. 오조산 공원 주변 주차장 확충

▸신규여부 신규 계속 ▸사업시기 임기내 임기후 ▸예산투자 예산 비예산 ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표

- 오조산 공원 주변 원도심 주차난 해소

  · 주차난 해소를 위하여 기존 계산택지2 공영주차장 확충(복층화)

○ 정책개요

- (사업명) 계산택지2 공영주차장 확충
- (기 간) 2022. 9. ~ 2023. 12.
- (위 치) 계양구 계산동 1079-2번지
- (규 모) 부지면적 3,844.8㎡, 건축물식(지평식 101면→건축물식+지평식 251면)
- (시 행) 계양구(교통행정과)
- (사업비) 4,300백만원(시비 2,150 / 구비 2,150)

○ 추진실적

- 2022. 10. : 투자심사

○ 향후 추진계획

- 2023. 4.~ 2023. 12. : 확충공사
- 추진일정

세부 추진상황	2022년 1 2 3 4	2023년 1 2 3 4	2024년 1 2 3 4	2025년 1 2 3 4	2026년 1 2 3 4
확충계획 수립					
행정절차					
기본 및 실시설계용역					
공사					

- 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 공정률	%	100	20	80			
			계획수립, 행정절차	설계, 준공			

- 재정투자

(단위:억원)

구분	계	임기내						임기후 (2027년)
		소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	43	43		43				
국비								
시비	21.5	21.5		21.5				
군구비	21.5	21.5		21.5				
민자								
기타								

※ '23 본예산 시비 일부 미반영(10억원) → '23년 1회 추경 반영 필요

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년		2023년
계산택지 제2공영주차장 확대	주차면수	101면	→	251면

☎ 교통안전과장 이상철 440-5032 주차시설팀장 정범래 3921 담당자 고승열 3922