35 제3연륙교 조기 건설

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진

▢ 최종목표

○ 제3연륙교 조기 건설로 영종하늘도시·청라국제도시의 개발 및 투자유치 활성화를 도모하고, 지역주민 장기 숙원사업 해소 및 정주여건 개선

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2024년(* 2025년 개통 예정)

○ 사업구간 : 중구 중산동 ~ 서구 청라동

○ 규　　모 : L=4.66km(해상교량 : 3.64km) / 6차로

○ 사 업 비 : 500,000백만원(재원별 : LH/인천도시공사)

※ 전액 민자사업자 부담으로 재정계획 미반영

▢ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 실시설계 용역 착수	• 실시설계 용역 • 환경영향평가 용역 발주	10%
2019	• 실시설계 용역 • 환경영향평가 용역	• 실시설계 용역 및 관계기관 협의 • 환경영향평가 용역	25%
2020	• 공사 착공	• 실시설계 용역 준공 • 공사 착공	45%
2021	• 공사 공정율 25%	• 가시설 및 하부 공사	60%
2022. 6월	• 공사 공정율 35%	• 하부 공사	68%
2022. 7월 이후	• 공사 진행	• 2024년 공사 준공 예정	100%

▢ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 실시설계용역 착수	(2018.7.3.) 실시설계용역 착수	100%
	• 환경영향평가용역 발주	(2018.10.19.) 환경영향평가용역 발주	
2019	<1분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의	(2019.2.~4.) 항로 관련 인천해수청 협의	48%
	• 환경영향평가용역	(2019.1.29.) 환경영향평가 착수	
	<2분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의	(2019.4.1./2019.6.4.) 실시설계용역 중간보고회 (2019.4.17.) 실시설계 건설사업관리용역 발주 (2019.5.~6.) 국토교통부, LH 협의 (2019.6.3.) 제3연륙교 민관협의체 구성	
	• 환경영향평가용역	(2019.4.~5.) 환경영향평가 1차 조사	
	<3분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의 • 환경영향평가용역	-시기미도래	
	<4분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의 • 환경영향평가용역	-시기미도래	

주 관 과	영종청라개발과장 윤문상, 제3연륙교담당 박노열, 실무자 박두로 ☏ 453-7623