50 인천 장애인종합직업적응훈련센터 건립

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진

▢ 최종목표

○ 『인천 장애인 종합직업적응훈련센터』 건립을 통해 장애인 직업재활과 관련한 제반서비스를 제공함으로, 장애인의 취업기회 제공 및 자립도모

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 5,087백만원(국비 361, 시비 4,726)

○ 건축면적 : 500㎡ (지상 2층, 연면적 1,000㎡)

○ 사업내용 : 인천 장애인 종합직업적응훈련센터 건립(신축)

- 직업훈련관 운영, 현장 직무훈련, 직업적응프로그램, 취업지도 등 추진

○ 추진일정

– 2018. ~ 2019. 상반기

• 대상지 검토 및 결정, 중기지방재정계획 반영·투융자심사, 국고보조 신청 등

– 2019. : 도시관리계획(사회복지시설) 결정, 실시설계 용역 등

– 2020. ~ 2021. : 공사시행

• 일상감사등 행정절차 이행, 사업자선정, 계약·착공, 운영자 공모 등

– 2022. 3. : 인천 장애인 종합직업적응훈련센터 개관

▢ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	**5,087**		**2,010**	**1,983**	**1,094**	
국 비				361		
시 비	**4,726**		2,010	1,622	1,094	
군 · 구 비						
민 자						

▢ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,010			-			-	
2018년								
2019년	2,010			-			-	

▢ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 부지 선정	• 부지검토 및 선정	5%
2019	• 부지 선정 및 예산 확보	• 부지매입을 위한 추경예산 편성 • 2020년 국고보조금 신청	15%
2020	• 실시설계 및 공사착공	• 실시설계용역 및 실시계획인가 • 공사 착공	55%
2021	• 신축	• 공사 시행 ~ 준공	95%
2022. 3	• 개관	• 장애인종합직업적응훈련센터 개관	100%

▢ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 부지검토 및 선정	• 인천 장애인종합직업적응훈련센터 건립 기본계획 수립 - 계획수립일 : 2018. 10. 17.	100%
2019	• 부지매입을 위한 추경예산 편성 • 2020년 국고보조금 신청	• 센터건립 변경계획 수립 : 19. 4. 5 - 연수구「장애인복지시설 신축사업」내「인천 장애인 종합직업적응훈련센터 건립」포함 추진으로, 사업기간 단축과 예산 절감, 장애인의 시설 접근성 및 복합시설 이용 편의 제공 등 효율적 센터 건립 도모 - 위 치 : 연수구 선학동 58-2, 59-1 - 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 12 - 건립규모 : 660㎡ (지상 3층 中 1개 층) - 사 업 비 : 1,928백만원 (국 361, 시 1,567) ※ 당초예산 : 5,087백만원 (3,159 예산절감) • 2020년 기능보강사업 국비 예산계상 신청 • 부지 감정평가 완료 및 매매계약 체결	50%
2020	• 실시설계용역 및 실시계획인가 • 공사 착공		
2021	• 공사 시행 ~ 준공		
2022. 3	• 장애인종합직업적응훈련센터 개관		

▢ 타기관(중앙부처 등)협조사항

❍ 복지부 : 2020년 장애인직업재활시설 기능보강사업 국비(361백만원) 반영

주 관 과	장애인복지과장 신순호, 장애인자립기반담당 김정은, 실무자 윤인숙 행정☎2964