128-1	거점별 생활체육시설 및 실외놀이터 확충 [생활체육시설 확충 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	일부추진

▢ 최종목표

○ 시민 누구나 쉽게 접근·이용할 수 있는 생활체육시설 확충

▢ 사업개요

1 생활체육시설 거점별 주요 추진 사업

○ 군구별 체육시설 추진현황

구 분	사 업 명	주요시설	사업기간	비 고
중 구	남항근린공원 야구장	야구장 1면	2019.01~2020.07	
연수구	연수체육문화센터	수영장, 다목적실, 탁구장	2016.12~2019.11	
남동구	남동구 제2국민체육센터	다목적체육센터	2016.05~2020.06	
계양구	계양구 유소년축구전용구장	유소년축구장 2면	2016.12~2019.12	
서 구	북청라대교교량하부 체육시설	풋살장, 농구장, 족구장	2017.06~2019.01	

2 공공스포츠클럽 확대

○ 순차적으로 7개소 추가 확보(3개소→10개소)

- 운영비 연 3억 최대 3년간 국비 지원
- 2022년까지 군·구당 1개소 이상 설치 목표

▢ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022
계	**16,911**	**9,052**	**4,559**	**1,500**	**1,800**
국 비	8,459	3,072	2,087	1,500	1,800
시 비	5,957	3,485	2,472		
군 · 구 비	2,495	2,495			

▢ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	33,812	33,182	12,021	9,348	11,813		33,812	
2019년	9,052	9,052	3,072	3,485	2,495		9,052	

▢ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 체육시설 1개소 착공	• 북청라대교 체육시설 착공	5%
2019	• 체육시설 3개소 완공 • 스포츠클럽 1개소 확대	• 북청라대교 체육시설 완공 • 연수체육문화센터 완공 • 계양구유소년축구전용구장 완공 • 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	35%
2020	• 체육시설 2개소 완공 • 스포츠클럽 2개소 확대	• 남동구 제2국민체육센터 완공 • 남항근린공원내 야구장 완공 • 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	70%
2021	• 스포츠클럽 2개소 확대	• 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	85%
2022. 6월 까지	• 스포츠클럽 2개소 확대	• 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	100%

▢ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	**추진실적**	**달성률**
2018	• 체육시설 1개소 착공 (북청라대교 체육시설)	• 시비보조금 교부 3,936백만 원 • (2018. 7.) 실시설계 착수 • (2018.12.) 도로점용허가 협의	95%
2019	<1분기> • 체육시설 1개소 공사진행 (연수체육문화센터) • 체육시설 2개소 행정절차이행 (북청라대교 체육시설, 계양구 유소년축구전용구장)	• (2019.3) 연수체육문화센터 골조공사 진행 • (2019.3) 북청라대교 체육시설 착공 전 절차 진행(일상감사 및 계약심사) • (2019.3) 계양구 유소년축구전용구장 행정절차 추진(실시설계 용역 완료)	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<2분기> • 체육시설 2개소 공사추진 (연수체육문화센터, 북청라대교 체육시설) • 체육시설 1개소 행정절차이행 (계양구 유소년축구전용구장)	• (2019.5.) 연수체육문화센터 골조공사 완료(공정율 56%) • (2019.6) 북청라대교 체육시설 착공 전 절차 진행(입찰등) • (2019.5) 계양구 유소년축구전용구장 행정절차 추진(소규모환경영향평가)	50%
	<3분기> • 체육시설 3개소 공사추진 (연수체육문화센터, 북청라대교 체육시설, 계양구 유소년축구전용구장) • 스포츠클럽 참여유도 홍보로 1개소 확대		
	<4분기> • 체육시설 3개소 완공 (연수체육문화센터, 북청라대교 체육시설, 계양구 유소년축구전용구장)		

주 관 과	체육진흥과장 백완근,	생활체육담당 안동수, 실무자 남지현 행정☏ 4084 체육시설담당 오조환, 실무자 한희탁 행정☏ 4092 실무자 김인미 행정☏ 4092

128-2 거점별 생활체육시설 및 실외놀이터 확충 [실외놀이터 확충 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진

▢ 최종목표

○ 실외놀이터 확충으로 아이키우기 좋은 도시 조성

○ 성장기 어린이 체력증진과 세대를 아우르는 문화 거점공간 마련

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2022년

○ 사 업 비 : 10,000백만원

○ 사업내용 : 실외놀이터 10개소 확충

▢ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	**10,000**		**1,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**
국 비						
시 비	10,000		1,000	3,000	3,000	3,000
군 · 구 비						
민 자						

▢ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,000	2,940			2,940		2,210	
2018년	-	-			-		-	
2019년	1,000	2940			2,940		2,210	

▢ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 실외놀이터 확충 계획 수립	• 새인천 5G(차세대)놀이터 조성계획 수립	5%
2019	• 실외놀이터 확충 추진	• 어린이놀이터 자문단 구성운영 • 실외놀이터 1개소 사업 추진	35%
2020	• 실외놀이터 확충 추진	• 실외놀이터 3개소 사업 추진	70%
2021	• 실외놀이터 확충 추진	• 실외놀이터 3개소 사업 추진	85%
2022. 6월 까지	• 실외놀이터 확충 추진	• 실외놀이터 3개소 사업 추진	100%

▢ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 새인천 5G(차세대)놀이터 조성계획 수립	• 새인천 5G(차세대)놀이터 조성계획 수립 (2018.8.27.)	100%
2019	[1분기] • 실외놀이터 1개소 사업 추진	• 실외놀이터 2개소 조성 추진 군구사업추진협력 • 주민설명회(19.1.24)	50%
	[2분기] • 실외놀이터 1개소 설계	• 실시설계 2개소 • 인천광역시 도시공원위원회 상정 (2019.2.25,4.12)	
	[3분기] • 실외놀이터 1개소 착공		
	[4분기] • 실외놀이터 1개소 준공		

주 관 과	공원녹지과장 최태식, 공원조성담당 김석영, 실무자 박은지 행정☏ 3652