129 국립해양박물관 인천 건립

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진

▢ 최종목표

○ 2,500만 수도권 주민이 이용할 수 있는 해양문화 체험 및 교육 시설인 국립 해양박물관 인천 건립

▢ 사업개요

○ 사업위치 : 중구 북성동1가 월미도 갑문매립지 일원
○ 사업기간 : 2019 ~ 2023년
○ 사 업 비 : 100,000백만원(전액 국비 대상사업으로 재정계획 미반영)
○ 사업규모 : 부지면적 27,335㎡ / 건축연면적16,938㎡ /지상4층
○ 전시구성 : 해운항만실, 해양환경실, 해양민속실 및 기획전시실 등
○ 주요내용

- 기획재정부 예비타당성조사 및 건립 지원
  - 예타조사 진행 중, 통과시 건립부지 제공 등 행정절차 이행
  - 인천시 직원(건축6, 행정6 각1명) 파견을 통한 적극적인 행정지원
  - 해양유물 등 전시 콘텐츠 확보를 위한 협조체계 구축
- 지역사회 및 시민 의견 수렴을 위한 소통채널 운영
  - 해양박물관 건립 자문위원회 참여를 통한 인천시 의견 반영
  - 전시구성 자문을 위한 자체 전시콘텐츠 자문단 구성·운영

▢ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 예비타당성조사 통과	• 예비타당성조사 통과 • 2019년 예산에 사업비 반영	-
2019	• 기본계획 수립	• 건립 자문위원회 구성 • 기본계획 수립	20%
2020	• 실시설계	• 실시설계용역 착수 및 준공	40%

구분	목표	추진계획	이행목표
2021	• 착공	• 공사 착공	60%
2022. 6월 까지	• 공사 계속	• 공사 계속	80%
2022. 7월 이후	• 준공 및 개관	• 준공 및 개관	100%

▢ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 예비타당성조사 통과	• 2019년 예산에 사업비 반영	-
2019	<1분기> • 예비타당성조사 통과 • 기본계획 수립	(2019.2.22.) 예비타당성조사 통과 협조 요청 및 예산액, 향후 사업추진 일정 협의(기재부, 해수부) (2019.3.28.) 예타관련 기재부 동향파악 및 우리시 대응방안 협의(기재부 소속 재정협력관)	50%
	<2분기> • 예비타당성조사 통과 • 기본계획 수립	(2019.4.10.) 개편 예타제도 적용 요청(기재부) (2019.5.30.) 예타 조사 2차 점검회의 참석 및 협의(기재부, 해수부, KDI)	

▢ 타기관(중앙부처 등)협조사항

❍ 기획재정부 : 예비타당성조사 통과 협조

❍ 해양수산부 : 사업추진 시 지역사회 의견 반영 협조

주 관 과	해양항만과장 윤백진, 물류산업담당 장동문, 실무자 김영분 행정☏ 4842